

ANO	2024																																				2025																									
MÊS	ago												set																		out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set																				
PRINCIPAIS ATIVIDADES / DIA	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set
<b>Execução da obra</b>																																																														
Desmonte Mecânico AD06A																																																														
Desmonte Mecânico AD05													31/08 até 11/09																					21/09 até 22/09																												
Desmonte Mecânico AD02																																																														
Desmonte Mecânico AD01A													12/09 até 21/09																					23/09 até 27/09																												
Desmonte Mecânico AD01B																																																														
Desmonte Mecânico AD04A																																																														
Desmonte Mecânico AD03B																																																														
Desmonte Mecânico AD03C																																																														
Métodos de Observação de Cetáceos e Quelônios													Diariamente durante a etapa de Desmonte Mecânico																																																	
Remoção e Beneficiamento do Material Rochoso																																		23/09 até 28/09																												
<b>Monitoramento Ambiental</b>																																																														
Monitoramento da Biota	Campanha Pré Obra, Campanhas Durante a Obra e Após o término da obra, finalizando em Setembro/2025																																																													
Monitoramento Cetáceos e Quelônios	Campanha Pré Obra, Campanhas Durante a Obra e Após o término da obra, finalizando em Dezembro/2024																																																													
Programa de Comunicação Social	Campanhas de Comunicação Pós Obra a se realizar após a finalização, previsto para Outubro/2024																																																													
Programa de Monitoramento de Ruídos Subaquáticos	Campanha Pré Obra, Campanhas Durante a Obra e Após o término da obra, finalizando em Dezembro/2024																																																													

-  Etapas concluídas da execução da obra.
-  Previsão para próximas etapas da execução da obra.
-  Atividades de monitoramento e controle ambiental.

Para melhor visualização, orientamos para verificar planta para localização das porções do maciço rochoso no site da Portos do Paraná conforme descrito no Ofício.