

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	070/2020	16.158.830-0	EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI	Execução de rede coletora de esgoto sanitário do Pátio de Triagem a APPA, interligando a estação elevatória para levar o efluente até a rede de esgoto da Concessionária do município de Paranaguá, composto por todos os serviços e materiais de acordo com o Projeto Executivo e as normas	170/2020 285/2020	11/12/2020	R\$ 414.043,24	53,14%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	019/2020	15.896.692-1	CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	Execução das obras de reformas e melhorias nos Terminais de passageiros e turismo de Encantadas e Nova Brasília, Ilha do Mel, Paranaguá- PR, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos	047/2020 089/2020	30/01/2020	R\$ 9.570.142,42	71,76%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	018/2018-DT	14.778.330-2	CONVÊNIO DER-PR LEG NET ENGENHARIA LTDA	Recuperação da Av. Bento Rocha	156/2017 159/2017	30/11/2020	R\$ 14.665.313,88	64,93%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	068/2018	15.117.261-0 15.909.920-2 16.754.924-1	LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA	Manutenção de pavimentos incluindo pavimento asfáltico, pavimento em concreto, meio fio, calçadas e dispositivos complementares	174/2018 038/2019 127/2019 115/2020	22/09/2021	R\$ 1.913.227,76 R\$ 1.913.227,76 R\$1.913.227,76	95,61% 73,84% 0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	062/2020	16.596.002-5	ROMA DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM-EIRELI	Elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, visando a demolição do silo vertical de 10.000 toneladas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, incluindo a desmontagem e retirada de equipamentos sucateados do interior e a construção de	188/2020	18/10/2020	R\$ 94.542,86	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	090/2020	16.359.421-8	HANSEN & MELO LTDA	<b>LOTE 1</b> Readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuaria e do silo.	224/2020	14/09/2021	R\$ 2.628.447,45	0,70%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	089/2020	16.359.421-8	REDRAM CONSTRUTORAS DE OBRAS LTDA	<b>LOTE 2</b> Readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuaria e do silo.	223/2020	14/09/2021	R\$ 3.863.083,10	2,09%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	089/2020	16.359.421-8	REDRAM CONSTRUTORAS DE OBRAS LTDA	<b>LOTE 3</b> Readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuaria e do silo.	223/2020	14/09/2021	R\$ 2.053.747,80	1,48%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	089/2020	16.359.421-8	REDRAM CONSTRUTORAS DE OBRAS LTDA	<b>LOTE 4</b> Readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuaria e do silo.	223/2020	14/09/2021	R\$ 5.909.492,34	0,95%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	090/2020	16.359.421-8	HANSEN & MELO LTDA	<b>LOTE 5</b> Readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuaria e do silo.	224/2020	14/09/2021	R\$ 3.019.230,87	0,61%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	106/2020	16.736.553-1	ROSELI SOARES DE LIMA - ME	Contratação de serviços para substituição das telhas de policarbonato, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, das áreas sob responsabilidade da APPA.	272/2020	18/12/2020	R\$ 38.285,00	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	105/2020	16.428.761-0	EL ARQUITETURA	Contratação de empresa para a elaboração de projeto executivo para reforma das edificações da APPA, visando atender as necessidades do Plano de segurança Portuária/2020, apresentado na CESPRTOS/PR e CONPORTOS	273/2020	16/02/2021	R\$ 119.878,56	30,02%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	107/2020	16.655.593-0	BRF ENGENHARIA	Contratação de empresa para realizar serviços de readequação do sistema de drenagem pluvial e recomposição do pavimento e acostamento da Avenida Portuária, numa extensão aproximada de 950 metros da via, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos	271/2020	13/02/2021	R\$ 820.000,00	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	110/2020	16.696.919-0	TUCUMANN	Contratação de empresa especializada para recomposição do pavimento de concreto, localizado entre os berços 205 ao 207 da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme normas vigentes e demais	283/2020	17/02/2021	R\$ 526.750,00	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	116/2020	15.641.372-0	GTECH ENGENHARIA	Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração de capacidade da Av. Ayrton Senna da Silva, no trecho compreendido entre o encontramento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá, totalizando 8,1 km de extensão.	288/2020	23/06/2021	R\$ 1.670.595,78	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	123/2020	16.515.595-5	CEJEM	Contratação de empresa especializada para execução das obras de recuperação e proteção dos elementos estruturais do Píer Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá	303/2020	17/07/2022	R\$ 28.248.913,43	0,00%
GERÊNCIA DE ENGENHARIA	217/2020	16.579.461-3	TFI ENGENHARIA LTDA	Contratação de empresa de engenharia para construção de 07 (sete) edificações de apoio com sanitários na faixa portuária do Porto de Paranaguá	322/2020	30/07/2021	R\$ 1.872.292,19	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	017/2018	14.980.552-4	ARI VALDIR	Desobstrução de elementos de drenagem tais como: boca de lobo de tubulações e escoamento de águas pluviais, bem como remoção transporte até a destinação final de efluentes líquidos	018/2019 011/2019 065/2019 037/2020 056/2020	05/02/2021	R\$ 488.268,00 R\$ 499.986,43 R\$ 268.287,50	58,38%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	049/2019	15.429.757-0	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva e preventiva das coberturas das edificações da APPA a serem realizadas sob demanda, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e todos os	220/2019 116/2020 159/2020	16/12/2020	R\$ 466.906,95	84,45%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	Ata de Registro de Preço nº 005/2020	15.471.563-0	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	<b>LOTE 1 Sinalização horizontal e dispositivos auxiliares</b> Serviços de Engenharia de Tráfego para a Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e Dispositivos Auxiliares, nas áreas sob responsabilidade da APPA, com fornecimento de materiais e mão de obra.	051/2020	23/03/2021	R\$ 255.400,00	35,87%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	033/2019	15.612.042-1	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	Prestação de serviços de roçada	165/19 220/20	08/09/2021	R\$1.858.886,04 R\$1.994.770,61	54,21%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 01</b> Formas, armaduras, concreto, alvenaria, impermeabilizações e revestimento.	038/2020 201/2020	16/01/2021	R\$ 1.751.487,65	16,95%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 02</b> Esquadrias, ferragens e vidros.	039/2020 201/2020	16/01/2021	R\$ 447.467,04	17,49%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 03</b> Instalações hidrosanitárias.	039/2020 201/2020	16/01/2021	R\$ 406.573,28	17,41%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 04</b> Drenagens e águas pluviais.	040/2020 198/2020	16/01/2021	R\$ 656.844,39	6,01%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 05</b> Pinturas.	040/2020 198/2020	16/01/2021	R\$ 3.468.840,81	15,63%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2020	15.709.862-4	AGILE CONSTRUTORA EIRELI M.E.	Manutenção Civil nas instalações da APPA <b>LOTE 06</b> Movimento de terra e pavimentação.	038/2020 201/2020	16/01/2021	R\$ 1.012.883,92	4,32%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2020	15.709.862-4	DUMA EMPREENDIMENTOS	Manutenção Civil nas instalações da APPA LOTE 07 Limpezas.	041/2020 200/2020	16/01/2021	R\$ 297.242,75	56,90%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	034/2016	13.917.724-0	ECOTRAC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	Desinfecção, limpeza e higienização de 46 (quarenta e seis) reservatórios de água, distribuídos em diversos setores da APPA.	174/2020 205/2020	07/07/2021	R\$ 49.382,42	46,53%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	005/2020	15.454.240-0	AR MAIS CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	Abertura de Procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento, substituição e reposição de peças, componentes e acessórios, das edificações	018/2020 109/2020 277/2020	10/02/2021	R\$ 252.900,00	71,84%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	040/2020	15.314.324-2	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	<b>LOTE 01 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS EQUIPAMENTOS DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO E SILO VERTICAL	101/2020	26/07/2020	R\$578.999,00 R\$23.076,47	100%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	053/2020	15.858.090-0 16.860.506-4	CONSÓRCIO LPC/EXE	Contratação de empresa para a execução do Projeto Básico, inclusive especificações, de um novo Sistema Integrado de Exportação de Graneis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá atualizado e moderno, em substituição ao existente.	139/2020 141/2020 157/2020 276/2020	01/04/2021	R\$ 451.301,24	14,25%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	072/2018	15.152.576-8	POSTOS MAHLE LTDA	Prestação de serviços de abastecimento e fornecimento de combustíveis para veículos leves e pesados de propriedade da APPA	184/2018 119/2020	11/10/2021	R\$ 290.801,49 R\$ 218.101,12	3,97%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	036-2020	16.162.918-9	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Contratação de Seguro Total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 35 (trinta e cinco) veículos que compõem a frota de veículos oficiais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA	100/2020	13/04/2021	R\$ 23.650,00	100%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	016/2019	15.482.866-4	POSTO TRANSCAP	Lavagem e lubrificação dos veículos e equipamentos da frota da APPA	110/2019	17/04/2021	R\$ 105.000,00	43,33%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	068/2020	16.077.971-3	REVLOC LOCADORAS DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA	Locação de veículos para atendimento das demandas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sem motorista, sem combustível, por quilometragem livre, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.	172/2020	07/07/2022	R\$ 789.000,00	19,17%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	064/2019	16.103.348-0	NAVEGANTES	Manutenção da frota de veículos	221/2019	08/12/2021	R\$ 270.774,80	60,37%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	058/2018	14.676.337-5 15.899.940-4 16.695.240-9	TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	Prestação de serviço de manutenção elétrica predial, industrial preventiva e corretiva de alta e baixa tensão na APPA	151/2018 039/2019	09/09/2021	R\$ 830.000,00 R\$ 907.076,52 R\$ 1.004.201,24	12,37%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	Contato 024-2020	15.879.942-1	IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de Grupos moto-gerador e diesel instalados nas dependências da APPA	069/2020	03/04/2022	R\$ 73.799,60	25,50%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2020	15.658.066-0	G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	<b>LOTE 1</b> Aquisição ordinária de ferragens em geral para manutenção da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina	268/2020	13/10/2021	R\$ 23.991,00	9,12%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2020	15.658.066-0	G-FORCE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	<b>LOTE 2</b> Aquisição ordinária de ferragens em geral para manutenção da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina	268/2020	13/10/2021	R\$ 2.188,00	9,12%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	124/2020	16.783.890-1	JEAN CARLOS MLYNASCKYK	Aquisição ordinária de nova carenagem para o grupo moto gerador instalado no Pier de Inflamáveis	305/2020	09/01/2021	R\$ 16.500,00	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2020	16.519.597-3	FIOLUZ	<b>LOTE 1</b> Registro de Preços para futuras contratações de aquisição ordinária de lâmpadas, reatores e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da APPA por um período de 12 meses.	316/2020	20/11/2021	R\$ 113.000,00	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 022/2020	16.519.597-3	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI-EPP	<b>LOTE 2</b> Registro de Preços para futuras contratações de aquisição ordinária de lâmpadas, reatores e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da APPA por um período de 12 meses.	325/2020	26/11/2021	R\$ 44.900,00	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2020	16.519.597-3	D.B DE ARAUJO ELÉTRICA	<b>LOTE 3</b> Registro de Preços para futuras contratações de aquisição ordinária de lâmpadas, reatores e cabos elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da APPA por um período de 12 meses.	315/2020	20/11/2021	R\$ 123.847,50	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	216/2020	16.645.681-9	ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS ME	Contratação de empresa especializada em serviços de vidraçaria e serralheria para fornecimento e instalação de divisórias, estruturadas em perfis de alumínio, nos locais de atendimento ao público da Administração dos Portos de Paranaguá e	314/2020	16/02/2021	R\$ 15.253,69	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	130/2020	16.779.594-3	FÔRMA E FÔRMA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	<b>LOTE 1</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 'intervenção de manutenção (eletromecânica) em parada programada para atendimento às	323/2020	15/03/2021	R\$ 435.000,00	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	130/2020	16.779.594-3	FÔRMA E FÔRMA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	<b>LOTE 2</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 'intervenção de manutenção (eletromecânica) em parada programada para atendimento às	323/2020	15/03/2021	R\$ 3.045.670,13	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	131/2020	16.779.594-3	GAESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	<b>LOTE 4</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 'intervenção de manutenção (eletromecânica) em parada programada para atendimento às	324/2020	26/12/2020	R\$ 344.000,00	0,00%
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO	130/2020	16.779.594-3	FÔRMA E FÔRMA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	<b>LOTE 6</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 'intervenção de manutenção (eletromecânica) em parada programada para atendimento às	323/2020	15/03/2021	R\$ 3.925.000,00	0,00%

**CONTRATOS DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO**

Atualizada em 07/12/2020

DIRETORIA	CONTRATO	PROTOCOLO	CONTRATADA	OBJETO	Nº OS	FIM PRAZO	VALOR	Execução (%)
GERÊNCIA MARÍTIMA	023/2018	14.673.313-1 16.260.489-9	CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	Instalação de novas defensas e manutenção das defensas de borracha dos berços de atracação da APPA	044/2018 099/2018 035/2019 138/2019 166/2020	12/03/2022	R\$1.495.000,00  R\$ 1.625.307,80	22,23%
GERÊNCIA MARÍTIMA	097/2018	14.702.208-5	DTA ENGENHARIA LTDA	Execução dos serviços de dragagem de manutenção continuada, por um prazo de 5 anos, visando remover o assoreamento dos canais de acesso, bacias de evolução, berços públicos e o fundeadouro 6 dos Portos de Paranaguá e Antonina	122/2019 123/2019 124/2019 184/2019 210/2019	26/05/2024	R\$ 403.318.211,42	32.61%
GERÊNCIA MARÍTIMA	048/2019	15.469.565-6	CONSÓRCIO SINÁUTICA AJM	Solicita contratação de empresa especializada em fornecimento, implantação e manutenção contínua de sinalização náutica, sob a responsabilidade da APPA.	216/2019 168/2020	02/12/2021	R\$ 6.150.974,89	30.83%
GERÊNCIA MARÍTIMA	003/20020	14.833.206-1	Consórcio Exe Belov II	Levantamentos hidrográficos, topográficos, geotécnicos e elaborar projeto básico e executivo visando a decorragem submarina do maciço rochoso da pedra da palanganæe dragagem das áreas da APPA, que abrangem desde o canal de acesso (área alfa) até a área echo, em Antonina.	138/2020 167/2020	29/01/2021	R\$ 5.388.605,36	55.29%
GERÊNCIA MARÍTIMA	064/2020	16.040.539-2	EICOMNOR ENGENHARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS MULTIFEIXE, CATEGORIAS A E B, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS PELA NORMAM 25	155/2020 270/2020	15/06/2022	R\$ 4.465.613,88	10,15%
GERÊNCIA MARÍTIMA	109/2020	16.100.583-5	CONSÓRCIO BOSKALIS/FABIO BRUNO SLI/DEC	Elaboração de Projeto Executivo, bem como a execução das Obras de Derrocamento submarino.	299/2020	02/10/2022	R\$ 23.284.711,30	0,00%